

**SUB GERENCIA DE OBRAS - MPC**  
**OBRAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (OEPD)**  
**CAJAMARCA; OCTUBRE 2008**

OBRAS CONCLUIDAS													
ITEM	PROYECTO	PPTO. REFERENCIAL (S/.)	UBICACION	TIPO PROYECTO	CODIGO SNIP	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA INICIO REAL	FECHA CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL PROYECTO	AVANCE ACUM. (%)	RESPONSABLES TECNICOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION PAVIMENTO PSJE. SAN FRANCISCO ENTRE JR. EL MILAGRO Y CANAL SANTA ROSA, PROV. CAJAMARCA.	S/. 41,663.70	AV. SAN MARTIN DE PORRES	PAVIMENTOS	75544	30	05-May-08	05-May-08	09-Jun-08	FINALIZADO	100.00%	ING. JUAN C. LOPEZ MERCADO	EN ESPERA DE LIQUIDACION
2	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. 4 DE DICIEMBRE ENTRE AV. SAN MARTIN DE PORRES Y JR. MARTIRES DE UCHURACAY - MOLLEPAMPA, PROV. CAJAMARCA	S/. 87,080.21	MOLLEPAMPA	PAVIMENTOS	36170	45	12-May-08	12-May-08	03-Jul-08	FINALIZADO	100.00%	ING. JUAN C. LOPEZ MERCADO	EN ESPERA DE LIQUIDACION
3	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JR. SAN ROQUE TRAMO COLEGIO MEDICO - URB. SAN LUIS - PROV. CAJAMARCA	S/. 247,654.48	URB. SAN LUIS	PAVIMENTOS	54309	75	09-Abr-08	09-Abr-08	05-Jul-08	EN EJEC. - 1ra AMPLIACION PLAZO "25 DIAS" - 2da AMPLIACION PLAZO - "14 DIAS"	100.00%	ING. LUIS G. GOICOCHEA MERCADO	EN ESPERA DE LIQUIDACION
4	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HEROES DE SAN RAMON - DRENAJE Y SUB DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL	S/. 407,047.02	AV. LOS HEROES	EQUIPAMIENTO SIST. DRENAJE	22854	30	01-Abr-08	01-Abr-08	01-Jun-08	EN EJEC. - 1ra AMPLIACION PLAZO "45 DIAS" - 2da AMPLIACION PLAZO - "15 DIAS"	100.00%	ING. LEONIDAS SANGAY GUTIERREZ	EN ESPERA DE LIQUIDACION
5	CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA IRENE SILVA, BARRIO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 119,300.76	BARRIO SAN ANTONIO	EDIFICACION	45902	60	18-Feb-08	18-Feb-08	26-Abr-08	FINALIZADO	88.90%	ING. JONNI M. RODRIGUEZ BUSTAMANTE	ADMINISTRACION DE G.M. 06-09-08
6	RECONSTRUCCION DE LA PLAZUELA CACHO SOUZA, ESQUINA AV.MANUEL SEOANE CON JR.DELFIN CERNA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 298,920.75	ESQ.JR.MANUEL SEOANE CON JR.DELFIN CERNA	EDIFICACION	74657	105	15-Feb-08	15-Feb-08	18-Jun-08	FINALIZADO	63.37%		

OBRAS CIVILES EN EJECUCION													
ITEM	PROYECTO	PPTO. REFERENCIAL (S/.)	UBICACION	TIPO PROYECTO	CODIGO SNIP	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA INICIO REAL	FECHA CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL PROYECTO	AVANCE ACUM. (%)	RESPONSABLES TECNICOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION DEL MERCADO SAN MARTIN, BARRIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 1,350,000.00	AV. VIA EVITAMIENTO - SUR	EDIFICACION	51347	240	17-Mar-08	02-Jun-08	27-Dic-08	EN EJECUCION	30.25%	ING. ADELMO BAUTISTA MEJIA	VACEADO DE 2DA LOSA Y ASENTADO DE MUROS
2	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN MARTIN DE PORRES - QUEB. CHILCOS - II ETAPA	S/. 441,432.99	AV. SAN MARTIN DE PORRES	PUENTES	30510	105	19-May-08	20-May-08	19-Sep-08	EN EJEC. - 1ra AMPLIACION PLAZO "38 DIAS"	65.33%	ING. JUAN A. CASTAÑEDA VARGAS	VACEADO DE ZAPATAS
3	AMPLIACION DEL JR. LA CANTUTA ENTRE LA AV. ATAHUALPA LA CARRETERA ANTIGUA A BAÑOS DEL INCA, PROV. DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 2,725,000.00	URB. DOCENTES DE LA UNC	PAVIMENTOS	76702	180	12-May-08	12-May-08	01-Dic-08	MOV. TIERRAS - REQ. EN TRAMITE	44.00%	ING. JORGE PEREZ SAGASTEGUI	S.G.O. RETOMA EJEC.RESOLUCION DE G.I. - VACEADO DE LOSA Y SARDINELES
4	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHAMIS ALTO - CARHUAQUERO, CHAMIS ALTO - CUSHUNGA - SEXEMAYO LOTE II: I ETAPA COLEGIO CUSHUNGA - SEXEMAYO LOTE II	S/. 489,455.19	C.P. CHAMIS	CAMINOS	31962	120	24-May-08	24-May-08	18-Oct-08	EN EJEC. - 1ra AMPLIACION PLAZO "28 DIAS"	30.65%	ING. JUAN N. CABALLERO TEJADA	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
5	CONSTRUCCION DE VEREDAS MARGEN DERECHA DE LA CARR. CAJAMARCA - BAMBAMARCA KM.07 - 09 CPM HUAMBOCANCHA ALTA, PROV. CAJAMARCA	S/. 331,697.41	HUAMBOCANCHA ALTA	PAVIMENTOS	51328	60	27-May-08	27-May-08	05-Ago-08	EN EJECUCION	20.00%	ING. JOSE A. BOYD LLANOS	VACEADO DE VEREDAS - CAMBIO DE RESIDENTE 15-09-08
6	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE LOS CHILCOS - PARIAMARCA - CHOROPUNTA (I ETAPA)	S/. 547,240.55	PARIAMARCA	CAMINOS	47972	90	04-Ago-08	04-Ago-08	20-Dic-08	EN EJECUCION	65.00%	ING. JUAN CARLOS LOPEZ MERCADO	MOVIMIENTO DE TIERRAS
7	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LINDEROS DE MINASPAMPA DEL C.P.PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 138,982.36	C.P.PORCON LA ESPERANZA	AGUA POTABLE	67252	60	04-Ago-08	04-Ago-08	11-Oct-08	EN EJECUCION	32.63%	ING. JUAN MARCOS MIRANDA ALAYA	EXCAVACION DE ZANJAS Y REFINE Y NIVELACION DE FONDOS
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 463,554.98		AGUA POTABLE	58242	90	24-Ago-08	24-Ago-08		PARALIZADO	8.00%		EXCAVACION DE ZANJAS - EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION
9	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N82119 - CORISORGONA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 416,812.76	CORISORGONA	EDIFICACION	65773	110	14-Jul-08	14-Jul-08	18-Nov-08	EN EJECUCION	8.00%	ING. LUIS G. GOICOCHEA MERCADO	EXCAVACION PARA ZAPATAZ
10	CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA CASERIO QUISHUAR CORRAL - C. P. RIO GRANDE, PROV. CAJAMARCA	S/. 144,505.36	C. P. RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	68577	60	S/F	S/F		VISITA E INFORME DE COMPATIBILIDAD	9.00%	ING. ELIO SANCHEZ CABRERA	EN ESPERA DE REQUERIMIENTOS
11	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CASERIO SUROPORCON CENTRO POBLADO PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 76,636.63	C.P.PORCON ALTO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	66848	60	01-Sep-08	01-Sep-08	08-Nov-08	PARALIZADO	9.00%	ING. MILTON CHAVEZ BAZAN	EN ESPERA DE REQUERIMIENTOS
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LUCMACUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 310,672.70	BARRIO LUCMACUCHO	AGUA POTABLE	53870	120	S/F	S/F		POR EJECUTAR	0.00%	ING. TANIA MARIVEL CRUZ MONRROY	EXP. TECNICO EN EVALUACION
13	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ALTO CHETILLA MAHUIPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA, I ETAPA	S/. 185,660.82	ALTO CHETILLA - MAHUIPAMPA	RIEGO TECNIFICADO	48473	90	S/F	S/F		POR EJECUTAR	0.00%	ING. OSCAR ABEL REGALADO LIVAQUE	VISITA E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EJECUCION													
ITEM	PROYECTO	PPTO. REFERENCIAL (S/.)	UBICACION	TIPO PROYECTO	CODIGO SNIP	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA INICIO REAL	FECHA CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL PROYECTO	AVANCE ACUM. (%)	RESPONSABLES TECNICOS	OBSERVACIONES
1	ELECTRIFICACION DEL BARRIO HUAGALPAMPA - RED PRIMARIA Y SECUNDARIA 380/220 - CAJAMARCA	S/. 58,381.41	HUAGALPAMPA	ELECTRIFICACION	24805	45	S/F	S/F		EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES COMPLETO	100.00%	ING. JHONNY CALLAO VALLEJOS	EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES COMPLETO - REQUERIMIENTO DE MATERIALES
2	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL PACCHA GRANDE BAJA Y ANEXOS PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA II ETAPA	S/. 30,466.00	PACCHA GRANDE	ELECTRIFICACION	53633	45	S/F	S/F		FALTA COMPRA DE TRANSFORMADOR	98.00%	ING. JHONNY CALLAO VALLEJOS	EXPEDIENTE DE REPLANTEO

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>S/. 8,912,166.08</b>
--------------------	-------------------------

<b>S/. 8,912,166.08</b>
<b>S/. 3,978,813.80</b>

S/. 12,890,979.88

INGENIERO INSPECTOR EUGENIO AQUINO ARRIBAS PLATA