

**SUB GERENCIA DE OBRAS - MPC****PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO(PAM)****CAJAMARCA; 2008****MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (CANALES, ALCANTARILLAS, CALZADURAS, CUNETAS, OBRAS POR EMERGENCIA Y OTROS)**

CONSOLIDADO DE PAM - SGO 2008												
ITEM	PROYECTO	PPTO. REFERENCIAL (S/.)	UBICACION	TIPO PROYECTO	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL PROYECTO	AVANCE ACUM. (%)	RESPONSABLES TECNICOS	OBSERVACIONES	
1	DEMOLICION Y DESMONTAJE DE CASA DE ADOBE - Jr. G.URRELO CUADRA N°04	S/. 48,625.20	Jr. G.URRELO CUADRA N°04	EDIFICACION	75	23-Dic-07		CULMINADO	100.00%	ING. JUAN CASTAÑEDA VARGAS	FINALIZADO	
2	CONST. PARTE DE CASA COLAPSADA DE MATERIAL DE ADOBE Y TECHO DE TEJA		INTERSECCION AV. LA PAZ Y JR. HISTORIA	EDIFICACION	12 DIAS	12-Mar-08		CULMINADO	100.00%	ING. JUAN CASTAÑEDA VARGAS	EMERGENCIA - MOTIVO : DESLIZAMIENTO TALUD FILTRACIONES AGUA - PELIGRO VARIAS VIVIENDAS	
3	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN LUCMACUCHO BAJO - MARGEN DERECHA		LUCMACUCHO BAJO	MUROS DE CONTENCIÓN	8 MESES	02-Sep-07		PARALIZADO	95.83%		FALTA CONCLUIR CON UN TRAMO DE MURO CONTENCIÓN	
4	CONST. MURO CONT. + GRADERIO (PSJE. EUCALIPTOS )	S/. 2,657.16	AV. MIGUEL CERVANTES - CARRET. AL CUMBEMAYO	MUROS DE CONTENCIÓN				POR EJECUTAR	ELAB.EXP.	ING. LUIS F. DE FRANCESCH ORTIZ	EMERGENCIA - DESLIZAMIENTO TALUD FILTRACIONES AGUA - PELIGRO VARIAS VIVIENDAS	
5	GRADERIO PASAJE EL MOLINO	S/. 111,000.00	URUBAMBA	GRADERIO				POR EJECUTAR	ELAB.EXP.	ING. LUIS F. DE FRANCESCH ORTIZ	EMERGENCIA - DESLIZAMIENTO TALUD FILTRACIONES AGUA - PELIGRO VARIAS VIVIENDAS	
6	MEJORAMIENTO PUENTE CAPILLANIA	S/. 125,560.98	KM. 3.5 CARRET. BAMBAM.	PUENTES				POR EJECUTAR	ELAB.EXP.	ING. LUIS F. DE FRANCESCH ORTIZ	PUENTE COLAPSADO - TRABAJOS POR EMERGENCIA	

**PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO(PAM)**

**CAJAMARCA; OCTUBRE 2008**

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (CANALES, ALCANTARILLAS, CALZADURAS, CUNETAS, OBRAS POR EMERGENCIA Y OTROS)**

CONSOLIDADO DE PAM - SGO 2008													
ITEM	Nº RES.	PROYECTO	PPTO. REFERENCIAL (S/.)	UBICACION	TIPO PROYECTO	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ESTADO SITUACIONAL PROYECTO	AVANCE ACUM. (%)	RESPONSABLES TECNICOS	OBSERVACIONES	
1	094 RES 2008	CONST.CALZADURA, RIO SAN LUCAS - JR.JUNIN - 13 DE JULIO - JR.AMALIA PUGA	S/. 103,485.07		EDIFICACION		12-Jul-08		EN EJECUCION	40.00%	ING. LUIS F. DE FRANCESCH ORTIZ	CONSTRUCCION DE CALZADURAS 69MTS.	
2		CONST.CALZADURA, RIO SAN LUCAS - JR.AYACUCHO - AV.EL MAESTRO	S/. 12,351.52		EDIFICACION				POR INICIAR				
3		CONST.CALZADURA, QURUBAMBA - PUENTE URUBAMBA	S/. 14,054.94		MUROS DE CONTENCION		24-Jul-08		POR INICIAR	100.00%			
4		CONST.CALZADURA, RIO SAN LUCAS - COLMENA BAJA - PSJE.GUADALUPE Y 5 ESQUINAS	S/. 11,482.61		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
5		CONST.CALZADURA, PUENTE HUANUCO - RIO SAN LUCAS	S/. 20,714.85		GRADERIO		24-Jun-08		EN EJECUCION	100.00%			CONSTRUCCION DE CALZADURAS 39MTS.
6		CONST.CALZADURA, INTERSECCION: JR.PROLONGACION HUANUCO - PUENTE HUANUCO	S/. 35,635.70		EDIFICACION				POR INICIAR				
7		CONST.CALZADURA, RIO SAN LUCAS - JR.FRATERNIDAD CDRA.Nº 4	S/. 36,662.04		EDIFICACION				POR INICIAR				
8		CONST.CALZADURA, RIO SAN LUCAS ENTRE LOS JR.JOSE GALVEZ - JR.APURIMAC - JR.BATAN	S/. 62,364.20		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
9		CONST.CALZADURA, RIO MASHCON PARALELA A LA AV.MIGUEL CARDUCCI CDRA.Nº 5	S/. 33,332.42		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
10		CONST.CALZADURA, RIO MASHCON - PUENTE MOYOCOCHA	S/. 17,862.39		EDIFICACION				POR INICIAR				
11		CONST.ALCANTARILLA BARRIO SANTA ELENA - JR.CALISPUQUIO - JR.JOSE QUIJONES	S/. 25,013.41		EDIFICACION				POR INICIAR				
12		CONST.ALCANTARILLA JR.CUZCO CDRA. Nº 3	S/. 4,815.98		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
13		CONST.ALCANTARILLA, JR.LOS LIBERTADORES CDRA.Nº 3	S/. 4,815.98		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
14		CONST.ALCANTARILLA, JR.PROLONGACION LA REPUBLICA CDRA.Nº 3	S/. 299,943.00		MUROS DE CONTENCION				POR INICIAR				
15		EMBOQUILLADO, LUCMACUCHO BAJO - RIO SAN LUCAS - PUENTE HUANUCO	S/. 19,328.52		GRADERIO		30-Jun-08		EN EJECUCION	2.00%			ENCAUZAMIENTO DE RIO - PARALIZACION
16		MANTENIMIENTO CANAL TORIBIO CASANOVA	S/. 28,854.58		GRADERIO				POR INICIAR				
17		MANTENIMIENTO CANAL EL INGENIO	S/. 59,481.15		EDIFICACION				POR INICIAR				
18		CONST. VEREDAS, VERMAS Y CUNETAS JR. CRUZ DE MAYO			VEREDAS				EN EJECUCION	75.00%			
19		ESCALINATA PASAJE EL MOLINO	S/. 115,349.50		GRADERIO		24-Jul-08		EN EJECUCION	16.80%			
20		MURO DE CONTENCION PUENTE HUANUCO			MURO DE CONTENCION				EN EJECUCION	5.00%			
21		MURO DE CONTENCION RIO SAN LUCAS	S/. 15,120.47		MURO DE CONTENCION		12-Ago-08		EN EJECUCION	46.00%			
1		MEJORAMIENTO PUENTE CAPILLANIA	S/. 125,560.98	KM. 3.5 CARRET. BAMBAM.	PUENTES		01-Sep-08		EN EJECUCION	26.00%	ING. JUAN CASTAÑEDA VARGAS	VACEADO DE ZAPATAS	

**PAVIMENTOS RIGIDOS** S/. 1,369,462.22

PAVIMENTOS FLEXIBLES	S/. 753,811.01
CENTROS POBLADOS	S/. 455,540.57
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	S/. 700,000.00
MANT.LOCALES MUNICIPALES	S/. 700,000.00

*S/. 3,978,813.80*